

<p>Parere di regolarità tecnica ex art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n.267/2000: Favorevole</p>	<p>Firma: La Responsabile del Servizio F.to Arch. Paola Tardito</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la normativa, anche con riferimento alle competenze sempre crescenti dei Comuni, correlate a risorse non sempre adeguate, ha previsto la possibilità: “...al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati...” di stipulare “contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi “ (art. 119 D. Lgs. n. 267/2000);
- la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, ammessa per tutte le amministrazioni pubbliche, ha le finalità di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e prestare una migliore qualità dei servizi;
- la stipula del succitato contratto è subordinata al rispetto di tre condizioni di base, nell’ordine:
 1. deve essere diretta al perseguimento di interessi pubblici;
 2. deve escludere qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;
 3. deve comportare risparmi di spesa per le amministrazioni coinvolte;
- l’Amministrazione Comunale, come esplicitamente indicato nella relazione previsionale programmatica allegata al Bilancio di previsione 2008, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 16/02/2008, intendeva individuare uno sponsor per la progettazione e realizzazione di un parco-giochi all’interno del complesso sportivo e ricreativo di proprietà comunale sito in Via San Francesco d’Assisi, ora Parco Pubblico San Francesco;
- l’opera di che trattasi veniva inserita nel programma triennale dei LL.PP. 2008/2010 quale lavoro in economia di importo inferiore ad €. 100.000,00 da avviare nell’anno 2008;
- con determinazione a contrattare della Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP. n. 123 del 30/06/2008, ai fini dell’individuazione di sponsor, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 26 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per la progettazione e realizzazione dell’opera, venivano approvati: bando di gara, disciplinare tecnico, schema di istanza di partecipazione, schema di contratto di sponsorizzazione e, contestualmente, impegnata la spesa per la pubblicazione dell’estratto di avviso su “Il Piccolo di Alessandria”;
- in data 21/08/2008 si svolgevano le sedute di gara, di cui una pubblica ed una riservata, da cui risultava aggiudicataria provvisoria della procedura l’Impresa Candiotta Costruzioni S.r.l. di Castellazzo B.da (AL), unica partecipante alla gara, la quale aveva totalizzato il punteggio di 70/100, offrendo per la sponsorizzazione la somma complessiva di €. 50.000,00;
- con propria deliberazione n. 82 del 15/09/2008, veniva preso formalmente atto della relazione informativa redatta dalla Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP. e trasmessa con nota prot. n. 10168 del 21/08/2008;
- con propria deliberazione n. 84 del 29/09/2008, veniva approvata la 4^a Variazione al piano risorse obiettivi per l’esercizio finanziario 2008 con la quale veniva inserita in entrata ed in uscita la somma di €. 50.000,00 quale importo della sponsorizzazione;

- con determinazione della Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP. n. 202 del 03/11/2008 venivano approvati i verbali di gara in data 21/08/08 e veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della sponsorizzazione per la progettazione e realizzazione del parco-giochi all'interno del Parco San Francesco, per un importo complessivo di € 50.000,00, a favore della ditta Candiotta Costruzioni S.r.l. di Castellazzo B.da (AL);
- in data 19/01/2009, rep. n. 547 veniva stipulato con la ditta succitata apposito contratto di sponsorizzazione sotto forma di scrittura privata autenticata per un importo complessivo di € 41.666,67, oltre I.V.A. 20%;
- con propria deliberazione n. 11 del 26/02/2009 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, redatto dall'Arch. Maria Antonietta Rovere con studio in Castellazzo Bormida in Via XXV Aprile n. 57, per un importo complessivo di € 50.000,00, da realizzarsi mediante contratto di sponsorizzazione, con emissione di fattura da parte dello Sponsor da contabilizzare in entrata alla risorsa n. 4052 cap. 1 ed in uscita all'intervento cap. 2060201 cap. 1225;
- in data 04/03/2009, la Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP., in seguito ad istanza rassegnata dallo Sponsor con nota del 28/02/2009, acquisita al prot. del Comune con il n. 2649 in medesima data, come esplicitamente previsto all'art. 3 comma 3 del contratto di sponsorizzazione rep. n. 547/09, concedeva una proroga per l'ultimazione dei lavori, che risultava pertanto fissata al 29/04/2009.

DATO ATTO che:

- con nota del 15/09/2009, acquista al prot. del Comune al n. 12356 in pari data, lo Sponsor, nella persona del Geom. Candiotta Paolo, Amministratore Unico della Candiotta Costruzioni S.r.l., comunicava che:
 1. nonostante i ritardi accumulati, sussisteva l'intendimento di portare a termine i lavori di realizzazione del parco-giochi entro il 30/09/2009, fatte salve alcune minime opere di completamento che sarebbero state realizzate entro il 30/03/2010;
 2. durante l'esecuzione dei lavori, per cause imprevedute al momento della stipula del contratto di sponsorizzazione, aveva dovuto sostenere maggiori costi che non avrebbero reso possibile la realizzazione della piantumazione delle alberature e la semina del prato nel costruendo parco-giochi;
 3. qualora fosse stato intendimento dell'Amministrazione realizzare i succitati lavori mancanti a propria cura e spese, dichiarava sotto la propria personale responsabilità di accettare la dicitura: "*Opera realizzata con il concorso del Comune*" nei cartelli che sarebbero stati apposti all'interno dell'area medesima;
- in data 21/09/2009, prot. n. 12599, questa Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione/richiesta di indirizzi della Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP. inoltrata con nota prot. n. 12535 in data 18/09/2009, esprimeva indirizzo inteso all'accettazione della proposta dello Sponsor con conseguente continuazione, da parte di quest'ultimo, dei lavori, eccezion fatta per le opere a verde che sarebbero state realizzate a cura ed onere dell'Amministrazione, assegnando ,all'uopo, all'Ufficio Tecnico/LL.PP. il fondo di € 6.000,00 a valere sull'intervento 2060201 cap. 1225, RR.PP. 2008;
- con nota in data 10/05/2010, prot. n. 5409, questa Giunta Comunale, sulla base di ulteriore relazione/richiesta di indirizzi della Responsabile predetta, inoltrata con nota prot. n. 5129 in data 06/05/2010, nel prendere atto di quanto relazionato dalla suddetta Responsabile, esprimeva assenso sulle modalità di conclusione dell'intervento concordate con lo Sponsor, assegnando all'Ufficio Tecnico/LL.PP. l'ulteriore fondo di € 6.040,00 a valere sull'intervento 2090601 cap. 2518, RR.PP. 2006, per il finanziamento della fornitura e posa del cancello d'ingresso principale e del cancello secondario del parco, opere ritenute essenziali a consentire la fruizione del parco medesimo da parte dell'utenza.

CONSIDERATO che:

- a seguito della consegna al Comune, in data 31/05/2010, del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'Arch. Maria Antonietta Rovere e dell'ultimazione, da parte del comune, delle attività assunte a proprio carico, in data 2 giugno u.s. si è proceduto all'inaugurazione del parco-giochi ed alla contestuale consegna dello stesso al Gestore del Parco Pubblico San Francesco, come risulta da verbale agli atti dell'Ufficio Tecnico/LL.PP.;
- in data 12/06/2010, prot. di acquisizione n. 6635, la professionista sopra citata ha rassegnato al Comune il progetto del parco-giochi in variante a quello originariamente presentato ed approvato con propria deliberazione n.11 del 26/02/2009, comprendente sia la stima dei lavori effettivamente eseguiti, sia il seguente quadro economico di spesa "a consuntivo":

A)	LAVORI ESEGUITI MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE:	
A1	Importo lavori:	€ 26.581,36
A2	Importo oneri di sicurezza:	€ 700,00
A3	Importo I.V.A. 20% su A1 ed A2:	€ 5.456,27
	TOTALE A):	€ 32.737,63
B)	LAVORI ESEGUITI MEDIANTE CONCORSO FINANZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:	
B1	Importo fornitura e posa opere a verde:	€ 4.950,00
B2	Importo fornitura e posa in opera cancellate:	€ 5.130,00
B3	Importo I.V.A. 20% su B1 e B2:	€ 2.016,00
	TOTALE B):	€ 12.096,00
	TOTALE A) + B):	€ 44.833,63

PRESO ATTO che:

- dal quadro economico di spesa dell'opera si evince che l'importo del contratto di sponsorizzazione si è ridotto da € 50.000,00 ad € 32.737,63;
- la somma sostenuta dal Comune per il completamento funzionale del parco-giochi ammonta ad € 12.096,00;
- in considerazione della circostanza che il Comune ha concorso alla compiuta realizzazione dell'opera, nei cartelli di sponsorizzazione installati nel parco-giochi è stata inserita la seguente dicitura aggiuntiva a quella di pertinenza dello Sponsor: *"Opera realizzata con il concorso finanziario del Comune di Castellazzo Bormida"*.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP./Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

- 1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) prendere atto che il progetto del parco-giochi effettivamente realizzato in variante a quello approvato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 11 in data 26/02/2009, è stato rassegnato dall'arch. Maria Antonietta Rovere di Castellazzo Bormida in data 12/06/2010, prot. di acquisizione n. 6635 e comprende sia la stima dei lavori eseguiti sia il seguente quadro economico di spesa "a consuntivo":

A)	LAVORI ESEGUITI MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE:	
A1	Importo lavori:	€ 26.581,36
A2	Importo oneri di sicurezza:	€ 700,00
A3	Importo I.V.A. 20% su A1 ed A2:	€ 5.456,27
	TOTALE A):	€ 32.737,63
B)	LAVORI ESEGUITI MEDIANTE CONCORSO FINANZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:	
B1	Importo fornitura e posa opere a verde:	€ 4.950,00
B2	Importo fornitura e posa in opera cancellate:	€ 5.130,00
B3	Importo I.V.A. 20% su B1 e B2:	€ 2.016,00
	TOTALE B):	€ 12.096,00
	TOTALE A) + B):	€ 44.833,63

- 3) prendere atto che la realizzazione del parco-giochi è stata finanziata come segue:
 - per l'importo di € 32.737,63, mediante contratto di sponsorizzazione rep. n. 547 del 19/01/2009, con emissione di fattura da parte dello Sponsor da contabilizzare in entrata alla risorsa n. 4052 cap. 1 ed in uscita all'intervento cap. 2060201 cap. 1225;
 - per l'importo di € 12.096,00, mediante concorso finanziario sostenuto dal Comune per il completamento funzionale dell'opera;
- 4) dare atto che, in considerazione della circostanza che il Comune ha concorso alla compiuta realizzazione dell'opera, nei cartelli di sponsorizzazione installati nel parco-giochi è stata inserita la seguente dicitura aggiuntiva a quella di pertinenza dello Sponsor: " Opera realizzata con il concorso finanziario del Comune di Castellazzo Bormida";
- 5) trasmettere, a cura del Servizio Tecnico/LL.PP., copia della presente deliberazione alla progettista dell'opera ed allo Sponsor;
- 6) trasmettere, altresì, a cura dell'ufficio di segreteria comunale, copia della presente deliberazione alla Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti e le verifiche di natura contabile e finanziaria di sua competenza;
- 7) dichiarare con votazione unanime separatamente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

